

镇江新区建设工程质量安全监督站文件

镇新质安〔2022〕35号

关于印发《镇江新区建设工程质量安全监督站 安全专项检查标准化台账范本》的通知

各科室：

为更有效提升监管效能，规范安全监督检查工作行为，明确安全监督检查重难点，体现安全监督工作系统性，现将《镇江新区建设工程质量安全监督站安全专项检查标准化台账范本》印发给你们，请遵照执行。

本文件自2022年9月1日起开始执行。

镇江新区建设工程质量安全监督站

2022年8月3日



镇江新区建设工程质量安全监督站 2022年8月3日印发

**镇江新区建设工程质量安全监督站
安全专项检查标准化台账范本**

镇江新区建设工程质量安全监督站

2022年7月

编制前言

“安全生产，重于泰山”，习近平总书记多次就安全生产工作提出重要指示，强调安全生产工作，“加快安全监管方面改革创新”工作就是要点之一。建设工程因其特有的过程性，动态性，差异性，又因涉及安全生产法律、规范标准较多，更新较快，一线监督人员存在理解不透彻，监管过程中存在片面性，随意性等问题。为有效提升监管效能，加强监管改革创新，更好的落实法律，规范标准要求，提高一线监督人员依法监管能力，促进安全监督记录书写的规范性、严谨性，提高各监督人员安全监管业务水平和素养，减少安全监管盲区，镇江新区质安站组织编写了《镇江新区建设工程质量安全监督站安全专项检查标准化台账范本》。

本示范文本于2022年5月由站长室成立工作专班并组织站内相关人员共同起草编制，形成初稿后历经10次研讨修改形成基本初稿，2022年6月经过新区建设局分管领导组织专家审定后形成站内定稿。为提升该示范文本的科学性、规范性、可操作性，本站再次邀请省、市及兄弟单位的专家进行论证把关并最终形成此示范文本。由于编者水平有限，错漏之处在所难免，在使用过程中诚挚欢迎上级领导、各位同行及施工、监理等企业给与批评指正，为再次修订提供宝贵意见。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	冬季施工消防安全检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位<u>某某在岗</u>；项目经理<u>某某在岗</u>；总监<u>某某在岗</u>；总包单位安全员配备人数为<u>3</u>人（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员<u>某某</u>，不在岗人员<u>无</u>。</p> <p>2. 防火技术方案：抽查《防火技术方案》<u>已编制</u>，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审查签字、盖章情况：<u>总监签字同意 已盖监理章和个人执业印章</u>；</p> <p>3. 消防责任制度：抽查《消防安全责任制度》<u>已编制，已盖公章</u>，抽查消防责任人知晓自己岗位职责并签字确认情况 <u>抽查消防制度中消防责任人xx知晓自己岗位职责并已签字确认，本人签字 被询问人签字</u>。</p> <p>4. 消防安全教育培训：抽查消防安全教育培训 <u>有xx日书面消防安全教育培训记录/抽查xx三级教育卡中涉及消防安全内容</u>，抽查消防安全教育记录中签字人员：<u>抽查某某、某某</u>，经询问 <u>本人或培训人员</u> <u>已、未</u> 真实参加消防安全教育培训，本人签字 <u>被询问人签字</u>。</p> <p>5. 监理单位消防检查：抽查监理单位消防检查记录 <u>监理下发整改单编号 1231231 临时活动板房灭火器配备不足已闭合</u>。</p> <p>6. 消防应急预案：抽查消防应急救援预案 <u>已编制/综合应急预案第x页已制定消防应急救援内容</u>，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审查签字、盖章情况：<u>总监签字同意 已盖监理章和个人执业印章</u>；</p> <p>7. 消防应急演练：抽查上一年度消防应急救援演练书面记录 <u>已有</u>，日期为<u> </u>。抽查签字人员<u>某某、某某</u>，经询问 <u>已、未</u> 真实参加消防演练，本人签字 <u>被询问人签字</u>。</p> <p>8. 临时活动板房验收：抽查宿舍区、办公区临时活动板房验收记录，验收日期为<u> </u>，验收结论：<u> </u> 验收人员：<u>安装单位、使用单位、产权单位已按照《施工现场装配式轻钢结构活动板房技术规程》（DGJ32/J 54-2016）附录B和《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）的要求进行验收并签字盖章。</u></p> <p>9. 夹芯板材防火检测：抽查宿舍区、办公区临时活动板房夹心板材防火检测报告结果为：</p>			

报告编号为 123123123 检测结果为 A 级。

10. 现场消防安全：抽查宿舍区_____xx 宿舍_____（是、否）有私拉乱接，_____（是、否）使用电炉、电热式取暖器等大功率电器，_____（是、否）采用 36v 及以下的安全电压，烟感探测报警器_____（是、否）安装；

抽查 xx 区 xx 栋防盗栏杆_____（是、否）拆除；

抽查灭火器配备：抽查_____部位_____（是、否）配备灭火器，灭火器_____（是、否）有效；

抽查临时活动板房防火间距：抽查_____部位与_____部位防火间距_____（是、否）符合《防火技术方案》中第_____页及《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求。

抽查其他(本空格对现场抽查发现的其他消防问题填写,可不填写)_____。

11. 其他：

抽查意见：

1.要求项目部将以上_____问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复报送我站。

2.请监理单位核实本次检查中（安全教育培训、应急救援演练、检测报告）是否属实，如存在作假请书面上报我站。

3.请参见各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。

4.春节期间若暂停施工，请及时将《建设工程中止施工安全监督报告》报送我站。

5.其他_____

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：

年 月 日

总监理工程师：

年 月 日

项目经理：

年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	节后复工安全检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗及持证上岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u>；项目经理 <u>某某在岗</u> 证书 <u> </u>；总监 <u>某某在岗</u> 证书 <u> </u>；总包单位安全员配备人数为 <u>3</u> 人（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为c证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u>，不在岗人员 <u>无</u>。</p> <p>2. 三级教育：抽查工人 <u>某某</u> 三级教育卡教育日期为 <u>22.4.20</u> ~ <u>22.4.30</u>；经询问 <u>本人或教育人</u> <u> </u> 已、未真实参加公司、项目、班组的三级教育，本人签字 <u> </u> 被询问人签字 <u> </u>。</p> <p>3. 安全技术交底：抽查 <u> </u> 班组于 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日参加安全技术交底，安全技术交底人 <u>项目技术负责人或安全员 xxxxx</u> 是否参加，抽查被交底人：<u>抽查某某、某某</u>，经询问 <u>本人或安全员</u> <u> </u> 已、未参加，本人签字 <u> </u> 被询问人签字 <u> </u>。</p> <p>4. 机械设备：抽查 <u>xx</u> 部位 <u>xx</u> 设备检测报告：<u>合格且有效</u>，节后维保记录日期为 <u> </u>。</p> <p>5. 建设单位组织安全生产例会：抽查项目部建设单位组织召开参建各方主体关键责任人安全生产例会记录 <u>已有</u>，建设单位 <u>xx</u> 已签字 <u> </u>，日期为 <u> </u>。</p> <p>6. 施工单位公司级安全生产部署：抽查项目施工单位公司级安全生产部署情况 <u>有节后施工单位公司级复工前安全检查部署的会议记录 / 有节后施工单位公司级对本项目的检查记录</u>，日期为 <u> </u>。</p> <p>7. 项目负责人带队全面安全检查情况：抽查项目部全面安全检查记录：<u>已有且项目经理已签字盖章</u>（采用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 附录 A、附录 B），检查扣分项隐患闭合情况 <u>抽查扣分项隐患 xx 已闭合</u> <u> </u>。</p> <p>8. 两次安全教育：抽查项目部对所有务工人员两次安全生产教育情况：<u>抽查项目部两次安全生产专项教育已有且有工人签字记录</u> <u> </u>。抽查签字工人 <u>某某、某某</u>，经询问 <u>本人或安全教育组织人员</u> <u> </u> 已、未参加，本人签字 <u> </u> 被询问人签字 <u> </u>。（两次安全教育：一次是安全生产、劳动保护方面的法律法规宣传教育，一次是根据当前施工特点、施工流程及方法、主要危险源，开展安全防护基本常识、安全操作技能等方面的知识教育）。</p> <p>9. 抽查项目监理单位检查记录 <u>节后监理下发整改单编号 12312312 2#楼 4 层立杆间距</u></p>			

不足已闭合。

10. 扬尘管控情况： 抽查 xx 部位裸土已覆盖到位 。

11. 抽查现场情况：

抽查意见：

1. 要求项目部将以上 问题立即整改， 经三方确认整改完成将书面回复报送我站。

2. 要求施工单位对节后进场的工人及时进行安全教育、安全技术交底等相关工作， 未经安全教育、交底不得上岗， 建设单位、监理单位应予以督促落实。

3. 请监理单位核实本次检查中（安全技术交底、安全教育培训、维保记录、安全检查、会议等资料）是否属实， 如存在作假请书面上报我站。

4. 请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全生产检查及时消除隐患， 全面落实企业主体责任。

5. 其他：

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注： 1、 本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、 本表一式四份， 安监机构、 建设单位、 监理单位、 施工单位各一份。

3、 要求监理单位应核实项目部资料真实性、 管理人员在岗情况是否履职到位， 如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	临时用电专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u>；项目经理 <u>某某在岗</u>；总监 <u>某某在岗</u>；总包单位安全员配备人数为 <u>3</u> 人（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u>，不在岗人员 <u>无</u>。</p> <p>2. 临时用电专项施工方案：抽查施工现场临时用电专项施工方案 <u>按规定编制</u>，施工单位技术负责人 <u>是否</u> 审核签字、<u>是否</u> 加盖单位公章，总监理工程师 <u>是否</u> 审查签字 <u>是否</u> 加盖执业印章，日期 <u> </u>。</p> <p>3. 临时用电安全技术交底：抽查临时用电作业安全技术 <u>已、未进行</u> 交底（教育），交底人 <u> </u> 是方案编制人或项目技术负责人，安全员 <u> </u> 参加监督，<u>抽查 某某 某某</u>，经询问 本人或安全员 <u>已、未</u> 参加，被询问人签字：<u> </u>。</p> <p>4. 电工情况：抽查 <u> </u> 上岗证是 <u>否</u> 在有效期内，是 <u>否</u> 参加安全技术交底并签字，三级教育卡教育日期为 <u> </u>。</p> <p>5. 验收情况：抽查 <u>有、无</u> 对临时用电进行验收。</p> <p>6. 监理单位检查情况：监理单位对用电作业专项检查情况 <u> </u> 进行整改闭合 <u> </u>，检查日期为 <u> </u>。</p> <p>7. 抽查现场（具体部位） <u> </u> 如试跳记录、电箱配置规范化、方案与现场符合性等 <u> </u></p>			

抽查意见：

- 1.要求项目部将以上 问题立即整改， 经三方确认整改完成将书面回复报送我站。
- 2.请监理单位对本次检查中（安全技术交底、验收记录、特种作业人员上岗证及工人三级教育）进行核实，如存在作假请书面上报我站。
- 3.请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。
- 4.其他

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目经理： 年 月 日
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

- 注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；
2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	垂直运输机械专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况： 抽查建设单位 <u>某某在岗</u> 项目经理 <u>某某在岗</u> 总监 <u>某某在岗</u> 现场配备安全员人数为 <u>3人</u>（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u> 不在岗 <u>无</u></p> <p>2. 现场设备情况： 塔式起重机 <u> </u> 台，已办理 <u> </u> 台安装告知、已办理 <u> </u> 台使用登记，检测报告 <u>合格</u>， 群塔方案 <u>是否按要求编制</u>，附墙检测报告 <u>齐全有效</u>，定期维保记录 <u>一个月</u> <u>内有效</u>； 施工升降机 <u> </u> 台，已办理 <u> </u> 台安装告知、已办理 <u> </u> 台使用登记，检测报告 <u>合格</u>，定期维保记录 <u>一个月</u> <u>内有效</u>； 物料提升机 <u> </u> 台，已办理 <u> </u> 台安装告知、已办理 <u> </u> 台使用登记，检测报告 <u>合格</u>，定期维保记录 <u>一个月</u> <u>内有效</u>； 爬架 <u> </u> 台，已办理 <u> </u> 台安装告知、已办理 <u> </u> 台使用登记，检测报告 <u>合格</u>，定期维保记录 <u>齐一个月</u> <u>内有效</u>； 吊篮 <u> </u> 台，已办理 <u> </u> 台使用登记，检测报告 <u>合格</u>，定期维保记录 <u>一个月</u> <u>内有效</u>；</p> <p>3. 特种作业人员情况： 抽查特种工种 <u> 某某 </u>，特种作业人证 <u>是否</u> 相符，证书 <u>是否</u> 按期复核，<u>是否</u> 已进行安全技术交底，<u>是否</u> 已进行三级安全教育；经询问 <u>本人或安全员</u> <u>已、未</u> 参加，本人签字 <u> </u> 被询问人签字 <u> </u></p> <p>4. 抽查设备情况： 抽查 <u>某现场设备</u> <u> </u>，存在以下问题：专家提出的问题 <u> </u></p> <p>_____</p> <p>_____</p>			
<p>抽查意见：</p> <p>1. 要求监理单位督促项目部将以上 <u> </u> 问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复报送我站，整改完成前不得使用相应起重机械设备。</p> <p>2. 请监理单位对本项目所有起重设备特种工种作业人证通过官方网站（如省安监网）查询是否真实有效，如有作假，请书面上报我站。</p>			

3.请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。

4.其他：

外聘专家：

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	深基坑、高支模等超危分部分项工程专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u> 项目经理 <u>某某在岗</u> 总监 <u>某某在岗</u> 现场配备安全员人数为 <u>3人</u>（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u> 不在岗 <u>无</u></p> <p>2. 专项施工方案：抽查 <u>深基坑</u> 专项施工方案，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审核签字、盖章情况：<u>总监签字同意 已盖监理章和个人执业印章。</u></p> <p>3. 专家论证等情况：抽查(涉及、不涉及)深基坑设计施工图专家论证情况 <u>已论证</u>，论证日期为：<u> </u> 超过一定规模的深基坑工程建设单位委托第三方监测单位情况：<u>第三方监测单位为 具有勘察资质</u>，深基坑监测方案专家论证情况：<u>论证日期，结果为： ；</u></p> <p>监测方案监审核签字、盖章、报送情况：<u>监测单位技术负责人审核签字、加盖单位公章， 加盖单位公章，报送监理单位；</u></p> <p>超过一定规模的危大工程 <u>深基坑</u> 专项施工方案专家论证情况：<u>已论证，论证日期为： </u></p> <p><u> </u> 专家论证报告结果为：<u>修改后通过，针对专家意见方案已修改后报监理单位审核通过</u>。</p> <p>超过一定规模的危大 <u>深基坑</u> 工程方案交底记录交底情况为 <u>已交底，交底人为某某</u></p> <p>日期为：<u> </u></p> <p>邀请论证专家进行现场检查指导情况：<u>专家回访日期为 22.4.20，提出意见监理单位确认已闭合（由监理单位督促整改闭合）。</u></p> <p>4. 监测情况：抽查 <u>深基坑</u> 监测记录监测日期为 <u> </u> 监测记录情况为 <u>无异常、异常情况是否已按规定处理到位</u></p> <p>5. 安全技术交底情况：抽查 <u>深基坑</u> 分部分项工程安全技术交底记录，交底日期为 <u>22.4.20</u>。</p>			

交底人情况：安全员或项目技术负责人是否参加_____ 被交底人为：抽查架子工某某_____ 某某
经询问本人或安全员_____ 已、未参加，本人签字_____ 被询问人签字_____。

6. 特种作业人员情况：抽查特种作业人员上岗证姓名为：_____

证书情况：_____ 三级教育卡教育日期为_____ ~ _____。

7. 验收情况：抽查_____ 深基坑_____ 分部分项工程验收记录，验收日期为_____。
验收人员为_____ 危大以下由监理单位人员和项目技术负责人，危大及超危项目技术负责人、总监
签字其他人员监理单位确认资格符合 378 号文件要求。

8. 监理单位检查情况：抽查监理单位安全检查记录情况为：_____ 监理下发整改单编号 12312312
2#楼 4 层立杆间距不足已闭合。

9. 抽查方案与现场一致性：_____ 方案第_____ 页深基坑采用_____ 与现场抽查_____
_____ 某某部位一致或不一致_____。

10. 抽查其他情况：_____

抽查意见：

1. 要求项目部将以上_____ 问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复
报送我站。

2. 请监理单位核实本次检查中（安全技术交底、验收记录、特种作业人员上岗证及工人三
级教育）是否属实，如存在作假请书面上报我站。

3. 请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全生产检查，及时消除隐患，全面落实企业主
体责任，如有问题需及时整改闭合。

监督人员：

_____ 年 月 日

建设单位项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

_____ 年 月 日

_____ 年 月 日

_____ 年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问
题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	安全生产月专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u>；项目经理 <u>某某在岗</u>；总监 <u>某某在岗</u>；总包单位安全员配备人数为 <u>3</u> 人（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为 C 证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u>，不在岗人员 <u>无</u>。</p> <p>2. 活动方案编制：抽查该项目安全生产月活动方案 <u>是</u> <u>否</u> 编制，<u>是</u> <u>否</u> 经监理单位审批，日期 <u> </u>；抽查安全生产月活动方案 <u> </u> 页组织机构网络已建立。</p> <p>3. 安全隐患排查：抽查活动月期间 <u>已</u>、<u>未</u> 开展安全隐患排查，检查日期为 <u> </u>，所排查出的隐患 <u>是否</u> 已经整改，<u>是否</u> 已经监理单位复查闭合，闭合日期为 <u> </u>。抽查安全隐患台账中 <u> </u> 条安全隐患 <u>是否</u> 已经整改完成。</p> <p>4. 安全生产宣传活动：抽查项目安全生产宣传开展情况：<u>宣传活动包含宣传标语、线上宣传教育活动观看、安全生产警示教育、安全生产知识竞赛等</u></p> <p>5. 安全生产应急预案演练：抽查安全生产应急救援预案 <u>已</u> <u>编制</u>，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审查签字、盖章情况：<u>总监签字同意 已盖监理章和个人执业印章</u>；抽查本年度安全生产应急救援演练书面记录 <u>已有</u>，日期为 <u> </u>。抽查签字人员 <u>某某、某某</u>，经询问 <u>已</u>、<u>未</u> 真实参加消防演练，本人签字 <u>被询问人签字</u>。</p> <p>6. “三违”作业：抽查 XX 作业面，作业人员是否已按规定正确佩带和使用劳动防护用品 <u> </u>。</p> <p>7. 消防安全：检查项目施工现场消防责任制 <u>是</u> <u>否</u> 建立，抽查消防组织机构 <u>是</u> <u>否</u> 组建，组长为 <u>何人</u>；抽查生活区活动板房材料型式检验报告燃烧性能等级 <u>是</u> <u>否</u> 为 A 级，<u>是否</u> 进行复检，结论 <u>是</u> <u>否</u> 为 A 级；抽查宿舍区、办公区临时活动板房验收记录，验收日期为 <u> </u>，验收结论：<u> </u>，验收人员：<u>安装单位、使用单位、产权单位已按照《施工现场装配式轻钢结构活动板房技术规程》（DGJ32/J 54-2016）附录 B 的要求进行验收并签字盖章。</u></p> <p>8. 危化品使用：抽查《危化品管理制度》<u>已</u> <u>编制</u>，<u>已盖公章</u>，抽查危化品使用责任人知晓自己岗位职责并签字确认情况 <u>抽查消防制度中消防责任人 xx 知晓自己岗位职责并已签字确认</u>，本人签字 <u>被询问人签字</u>。抽查工地使用危化品时的安全检查记录情况：<u>抽查 X 月 X 日危</u></p>			

危化品安全检查记录是否齐全，领用记录情况是否齐全。

9.其他：

抽查意见：

1.要求项目部将以上 问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复报送我站。

2.请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。

3.其它

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：

年 月 日

总监理工程师：

年 月 日

项目经理：

年 月 日

(违章指挥，违规作业，违反劳动纪律；常见的违章指挥行为：不按照安全生产责任制有关本职工作规定履行职责；不按规定对员工进行安全教育培训，强令员工冒险违章作业，对已发现的事故隐患，不及时采取措施，放任自流等。常见的违章操作行为：不按规定正确佩带和使用劳动防护用品；工作不负责任；发现设备或安全防护装置缺损，不向领导反映，继续操作；不执行规定的安全防范措施，对违章指挥盲目服从，不加抵制；不按操作规程，工艺要求操作设备；忽视安全，忽视警告，冒险进入危险区域。常见违反劳动纪律的表现：迟到、早退、中途溜号；工作时间干私活、办私事；上班不干活、消极怠工；工作中不服从分配，不听从指挥；无理取闹、纠缠领导、影响正常工作；私自动用他人工具、设备；不遵守各项规章制度，违反工艺纪律和操作规程等)

建设工程施工安全监督检查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	夏季高温专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某</u> 在岗；项目经理 <u>某某</u> 在岗；总监 <u>某某</u> 在岗；现场配备安全员人数为 <u>3</u> 人，（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u>；不在岗 <u>无</u>。</p> <p>2. 夏季防暑降温工作制度：抽查项目施工单位《夏季防暑降温工作制度》<u>已编制</u>，编制日期 <u> </u>，<u>已盖XXXXX章</u>；</p> <p>3. 安全技术交底：抽查 <u> </u> 班组于 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日参加《夏季防暑降温工作制度》培训交底，培训交底人 <u>项目经理和安全员XXXXX</u> 是否参加，抽查被交底人：<u>某某</u>，经询问 <u>本人或安全员 </u> 其已参加，被询问人签字：<u> </u>。</p> <p>4. 高温作息时间制度执行情况：询问监理单位 <u>XXXXX</u>，施工单位对高温作息时间制度 <u>已/未</u> 严格执行到位，被询问人签字：<u> </u>。</p> <p>5. 高温防暑降温护用品发放情况：抽查高温作业个人防暑降温护用品发放记录 <u> </u>，日期为 <u> </u>。</p> <p>6. 宿舍区消防情况：抽查宿舍区 <u> </u> XX 宿舍 <u> </u>（是、否）有私拉乱接，<u> </u>（是、否）有大功率电器，抽查 <u> </u> XXX 位置灭火器 <u> </u>（是、否）有效，抽查工人 <u> </u> XXX 已/未会使用灭火器。</p>			
<p>抽查意见：</p> <p>1.要求项目部将以上 <u> </u> 问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复报送我站。</p> <p>2.请监理单位核实本次检查中（安全技术交底、验收记录、特种作业人员上岗证及工人三级教育）是否属实，如存在作假请书面上报我站。</p> <p>3.请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全生产检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。</p> <p>4.要求项目部关注工人身体健康，加强体检，注重对含心、肺、脑血管性疾病、肺结</p>			

核、中枢神经系统疾病等有关疾病的检查，杜绝带病上岗。		
5.其它		
监督人员：		
年 月 日		
建设单位项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；
 2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
 3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查内容	脚手架专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u> 项目经理 <u>某某在岗</u> 总监 <u>某某在岗</u> 现场配备安全员人数为 <u>3人</u>（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u> 不在岗 <u>无</u>。</p> <p>2. 专项施工方案情况：抽查 <u>脚手架</u> 专项施工方案，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审查签字、盖章情况：<u>总监签字同意已盖监理章和个人执业印章。</u></p> <p>3. 专家论证等情况：抽查(涉及、不涉及)超过一定规模的危大工程 <u>脚手架</u> 专项施工方案专家论证情况：<u>已论证日期为 22.4.20 专家论证报告结果为：修改后通过，针对专家意见方案已修改后报监理单位审核通过</u>。</p> <p>超过一定规模的危大 <u>脚手架</u> 工程方案交底记录交底情况为 <u>交底人为某某，日期为</u>。 邀请论证专家进行现场检查指导情况：<u>专家回访日期为 22.4.20，提出意见监理单位确认已闭合（由监理单位督促整改闭合）。</u></p> <p>4. 钢管扣件安全网检测情况：抽查钢管检测报告结果为 <u>报告编号为 123123123 合格</u>，扣件检测报告结果为 <u>报告编号为 123123123,合格</u>，安全网检测报告结果 <u>报告编号为 123123123,合格</u>。</p> <p>5 安全技术交底情况：抽查 <u>脚手架</u> 分部分项工程安全技术交底记录，交底日期为 <u>22.4.20</u>。交底人情况：<u>安全员或项目技术负责人是否参加</u> 被交底人为：<u>抽查架子工某某 某某</u> 经询问 <u>本人或安全员</u> <u>已、未</u> 参加，本人签字 <u>被询问人签字</u>。</p> <p>6. 架子工情况：抽查架子工上岗证姓名为：<u>某某 某某</u> 证书情况：<u>上岗证在有效期内 三级教育卡教育日期为 22.4.20 ~ 22.4.30</u>。</p> <p>7. 验收情况：抽查 <u>2#楼五层脚手架</u> 分部分项工程验收记录，验收日期为 <u> </u> 验收结论：<u> </u> 验收人员为 <u>危大以下由监理单位人员和项目技术负责人，危大及超危项目技术负</u></p>			

责人、总监签字其他人员监理单位确认资格符合 378 号文件要求。

8. 监理单位检查情况：抽查监理单位检查记录监理下发整改单编号 12312312 2#楼 4 层立杆间距不足已闭合。

9. 抽查方案与现场一致性情况：抽查 脚手架 专项施工方案（具体内容）：方案第 12 页立杆间距为 1.2 米 与现场抽查 2#楼五层东南侧脚手架立杆间距与方案一致。

10. 抽查其他情况：抽查 2#楼东侧 1~5 层楼梯口临边防护已做。

抽查意见：

1. 要求项目部将以上 问题立即整改，经三方确认整改完成将书面回复报送我站。

2. 请监理单位核实本次检查中（安全技术交底、验收记录、特种作业人员上岗证及工人三级教育）是否属实，如存在作假请书面上报我站。

3. 请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

建设工程施工安全监督抽查记录表

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监理工程师	
检查主题	预防高处坠落专项检查		
<p>抽查记录：（须注明包括抽查范围、部位、内容、结果，必要时可附影像资料）</p> <p>1. 人员在岗情况：抽查建设单位 <u>某某在岗</u>；项目经理 <u>某某在岗</u>；总监 <u>某某在岗</u>；现场配备安全员人数为 <u>3人</u>，（符合住建部建筑施工企业安全员配备办法）证书：<u>均为C证有效</u> 在岗人员 <u>某某</u>；不在岗 <u>无</u>；</p> <p>2. 高处作业专项施工方案：抽查《高处作业专项施工方案》<u>已编制</u>，施工单位审核签字、盖章情况：<u>公司技术负责人已签字同意，已盖公章</u>，监理单位审查签字、盖章情况：<u>总监签字同意 已盖监理章和个人执业印章</u>；</p> <p>3. 安全技术交底：抽查 <u> </u> 班组于 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日参加安全技术交底（包含高处作业内容），交底人情况：<u>安全员、项目技术负责人是否参加</u>，抽查被交底人：<u>抽查某某</u>，经询问 <u>本人或安全员 </u> 其已 <u> </u> 参加，被询问人签字：<u> </u>；</p> <p>4. 安全防护用具发放情况：抽查项目部已制定 <u> </u>（安全带/安全帽）发放记录，<u>工人 xxx 或 xxx 班组长已签领</u>； 抽查 <u> </u>（安全带/安全帽）安全防护用具检测报告 <u>编号 xxxxxxxx</u>，结果合格 <u> </u>；</p> <p>5. 防护设施验收情况：抽查 <u> </u> xx 处 <u> </u> 部位预防高处坠落安全防护设施验收记录 <u>已有</u>，验收日期 <u> </u>，验收人员施工单位项目技术负责人 <u>xxx</u> 是/否参加，安全员 <u>xxx</u> 是/否参加，监理单位 <u> </u> xxx 是/否参加，验收结论 <u> </u>；</p> <p>6. 监理单位检查情况：抽查监理单位检查记录 <u>监理下发整改单编号 12312312 2#楼 4 层东山墙阳台临边防护未设已闭合</u>。</p> <p>7. 安全防护用品佩戴：抽查现场 <u> </u> 部位作业人员安全防护用品佩戴情况 <u> </u>；</p> <p>8. 抽查现场情况：抽查现场 <u> </u> 部位临边防护，<u> </u>（是/否）设防护栏杆，抽查现场 <u> </u> 部位洞口防护，<u> </u> 已/未采取 <u> </u> 防坠落措施，与《高处作业专项施工方案》第 <u> </u> 页 <u> </u> 是/否基本一致。</p>			

抽查意见：

1.要求项目部将以上 问题立即整改， 经三方确认整改完成将书面回复报送我站。

2.请监理单位核实本次检查中（安全技术交底、验收记录、特种作业人员上岗证及工人三级教育）是否属实，如存在作假请书面上报我站。

3.请参建各方以点带面、举一反三进行全面的安全检查及时消除隐患，全面落实企业主体责任。

4.其它

监督人员：

年 月 日

建设单位项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、本表重点填写施工过程中对责任主体安全行为和实体安全监督抽查情况；

2、本表一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

3、要求监理单位应核实项目部资料真实性、管理人员在岗情况是否履职到位，如有问题及时上报我单位。

